

## CHECKLIJST WERKBAK

### Vereisten voor het kraanbedrijf:

1	Mobiele hijskraan gekeurd, in goede conditie, soepel te bedienen, in meest stabiele positie opgesteld en machinist is vakbekwaam (geldig deskundigheidsbewijs) en blijft op zijn plaats?	O ja	O nee
2	De netto capaciteit van de kraan (dus exclusief kraanblok) en de capaciteit van het hijsgereedschap worden voor maximaal 25% van de werklust benut?	O ja	O nee
3	Hijskabel binnen afgelopen 3 maanden gecontroleerd en bevestiging eindverbindingen / borgingen in orde?	O ja	O nee
4	Hijshaak bevestiging / borging in orde? Indien niet te controleren andere haak gebruiken!	O ja	O nee
5	Hijsgereedschap bevestiging / borging in deugdelijke staat, binnen keuringsdatum en geïnspecteerd?	O ja	O nee
6	Communicatie gewaarborgd via visueel contact of portofoon?	O ja	O nee
7	Is verklaring van beproeving hijsbak aanwezig?	O ja	O nee
8	(Personen) werkbak geïnspecteerd in goede conditie, werplijnen aanwezig en de werklust vermeld op de werkbak wordt niet overschreden?	O ja	O nee
Kenteken kraan : Parknummer kraan :		Nummer werkbak : Max. aantal personen : Eigen massa : kg Werklust : kg	

### Vereisten voor het uitvoerende bedrijf :

9	Personen in de werkbak zijn tevoren gewaarschuwd dat uitstappen op hoogte uit de werkbak hangend aan de kraan niet is toegestaan?	O ja	O nee
10	Personen in de werkbak hebben tevoren duidelijke instructies gehad en zijn op de hoogte van de werkwijze?	O ja	O nee
11	Niet meer personen in de werkbak dan daarop vermeld, 18 jaar of ouder, dragen van standaard PBM, harnasgordel met valdemper aangelijnd aan de bak?	O ja	O nee
12	Slangen en kabels hangen voldoende vrij, het "haken" van de werkbak wordt voorkomen?	O ja	O nee
13	Werklust vermeld op de werkbak wordt niet overschreden?	O ja	O nee
14	Bij brandgevaarlijke werkzaamheden is een brandblusser in de werkbak aanwezig?	O ja	O nee
15	Laten weersomstandigheden het veilig werken toe, maximaal windkracht 6 Beaufort (minder dan 13,8 m/s)?	O ja	O nee
<b>Het werk kan veilig uitgevoerd worden en alle betrokkenen zijn op de hoogte van de risico's?</b>		O ja	O nee

Naam machinist : Handtekening :	Naam rigger : Handtekening :
------------------------------------	---------------------------------

Na uitvoering van de werkzaamheden deze checklist inleveren bij de planning uitvoerende firma.